

# Mall – Kontrollplan för montage av solceller med batteri

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Sol-i-Sinne AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Lisa Sonne, 0700-00 00 00, lisa.sonne@mejladress.se*
- Åtgärd: **Montage av solceller med batteri**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Lisa Sonne, sökande*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<b>RITAD AV (ARKITEKT)</b>	<i>Lisa Sonne</i>	<i>LS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Lisa.sonne@mejladress.se</i>	
<b>INSTALLATÖR</b>	<i>Luis Células Solar</i>	<i>LCS</i>	<i>Sol-i-Sinne AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Luis.cs@mejladress.se</i>	
<b>KONSTRUKTÖR</b>	<i>Elnes Strömberg</i>	<i>ES</i>	<i>Aldrigras AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Elnes.stromberg@mail.se</i>	

## Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<b>INSTALLATÖR</b>	<i>Luis Células Solar</i>	<i>LCS</i>	<i>Sol-i-Sinne AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Luis.cs@mejladress.se</i>	
<b>ELEKTRIKER</b>	<i>Celice Soncne</i>	<i>CS</i>	<i>Friskt Kopplat AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Celice@mail.se</i>	

## Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den nya lasten	Okulärt, beräkning	Byggnadens konstruktionsritningar	<i>ES</i>	Intyg	Innan montage av solceller		
Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och att skruvar är åtdragna	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning	<i>LCS</i>	Foto	Efter montage av solceller		
Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt samt att erforderlig skyltning/märkning gjorts	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning/ELSÅK-FS 2008:1 (3 kap. 8§)	<i>CS</i>	Foto	Innan anläggningen tas i bruk		
Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande fukt	Okulärt	Montageanvisning	<i>LCS</i>	Foto	Vid montage av kabelgenomföringar		
Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls	Okulärt	Brandskyddsbeskrivning	<i>LCS</i>	Foto	Under montage		
Kontrollera att det är genomförd en isolationsprovning	Mätning, provning	SS 436 40 00, utgåva 3, del 6	<i>CS</i>	Intyg	Efter elinstallation		
Kontrollera att ventilationen i utrymmet för solcells batterier är tillräcklig	Okulärt	Leverantörens anvisningar	<i>LCS</i>	Foto	Innan anläggningen tas i bruk		

## **Intygande och signering**

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

---

Byggherres signatur

---

Byggherres namnförtydligande