

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Kalle Anka*

Åtgärd: **Montage av fasadskylt**

Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*

Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*

Entreprenadform: *Delad Entreprenad*

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
ARKITEKT	<i>Sussie Fågel</i>	<i>SF</i>	<i>Företaget AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Sussi.fagel@mejladress.se</i>
KONTSTRUKTÖR	<i>Sanna Form</i>	<i>SFO</i>	<i>Infästning AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Sanna.form@mejladress.se</i>
ENTREPRENÖR	<i>Glenn Brolin</i>	<i>GB</i>	<i>Skylten AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>glenn.brolin@mejladress.se</i>
ELEKTRIKER	<i>Zune Zapp</i>	<i>ZZ</i>	<i>Elvis AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>zune.zapp@mejladress.se</i>
BYGGHERRE	<i>Kalle Anka</i>	<i>KA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700-00 00 00</i>	

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att infästning blir undermålig	2	5	10	Kontrollera att vägg har tillräcklig bärlighet för skyltmontage Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	<i>Sanna Form</i>
Risk att skylt placeras fel	4	2	8	Kontrollera skylts placering	<i>Glenn Brolin</i>
Risk för stöt	3	5	15	Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	<i>Zune Zapp</i>
Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar	2	5	10	Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	<i>Glenn Brolin</i>
Risk att ledningar för el, Tv, data samt vatten/värme skadas vid håltagning	2	5	10	Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	<i>Glenn Brolin</i>