

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Lisa Sonne, 0700-00 00 00, lisa.sonne@mejladress.se*
- Åtgärd: **Installation av solceller med batteri**
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
RITAD AV (ARKITEKT)	<i>Lisa Sonne</i>	<i>LS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Lisa.sonne@mejladress.se</i>
INSTALLATÖR	<i>Luis Células Solar</i>	<i>LCS</i>	<i>Sol-i-Sinne AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Luis.cs@mejladress.se</i>
KONSTRUKTÖR	<i>Elnes Strömberg</i>	<i>ES</i>	<i>Aldrigras AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Elnes.stromberg@mail.se</i>
ELEKTRIKER	<i>Celice Soncne</i>	<i>CS</i>	<i>Friskt Kopplat AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Celice@mail.se</i>
BYGGHERRE	<i>Lisa Sonne</i>	<i>LS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Lisa.sonne@mejladress.se</i>

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att den befintliga konstruktionen inte klarar av den nya belastningen	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den nya lasten	<i>Elnes Strömberg</i>
Risk att infästningar ej blir korrekt utförda	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och att skruvar är åtdragna	<i>Luis Células Solar</i>
Risk för elstöt samt elchock vid underhållsarbete och/eller brandolycka	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt samt att erforderlig skyltning/märkning gjorts	<i>Celice Soncne</i>
Risk för fuktskador vid håltagningar	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande fukt	<i>Luis Células Solar</i>
Risk för brandspridning mellan brandceller via monterade solcellspaneler	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>12</i>	Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls	<i>Luis Células Solar</i>
Risk att det är skador på kablar	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att det är genomförd en isolationsprovning	<i>Celice Soncne</i>
Risk för överhettning av batteri till följd av dålig ventilation i utrymme för batteri	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att ventilationen i utrymmet för solcells batterier är tillräcklig	<i>Luis Células Solar</i>