

Mall – Kontrollplan för installation av skorsten och eldstad

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Installationsföretaget AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Installation av skorsten och eldstad**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>malin.arvidsson@mejladress.se</i>	
INSTALLATÖR	<i>Mats Eld</i>	<i>ME</i>	<i>Installationsföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>mats.eld@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR	<i>Mats Eld</i>	<i>ME</i>	<i>Installationsföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>mats.eld@mejladress.se</i>	
KONTROLLANT	<i>Johanna Ali</i>	<i>JA</i>	<i>Sotar´n AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>johanna.ali@mejladress.se</i>	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Visuell samt mätning	BBR 8:4223	JA	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Visuell	BBR 8:4222	ME	I kontrollplan	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Visuell	Monteringsanvisningar	ME	Foto	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	Visuell	Prestandadeklaration och BBR 6:7412	MA	I kontrollplan	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	Visuell	BBR 6:743	JA	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att skorstenen placeras inte så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Visuell	BBR 6:743	ME	Sotarintyg	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Visuell	BBR 8:242	ME	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används	Visuell	Monteringsanvisningar	ME	Foto	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg) är utförd (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuell	Intyg	JA	Dokument/intyg	Efter installation		

Relationshandlingar och intyg

- Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg)

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande