

Mall – Kontrollplan för ommålning av träfasad

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Trolleri Måleri AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Per Sevesson, 0700-00 00 00, info@straightslipper.se*
- Åtgärd: **Ommålning av träfasad**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Per Sevesson, sökande*

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	<i>Per Sevesson</i>	<i>PS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>info@straightslipper.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR/MÅLARE	<i>Emmie Jörghensdottir</i>	<i>EJ</i>	<i>Trolleri Måleri HB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Emmie.jorghens@mail.se</i>	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att fuktkvot överstiger inte 16%	Fuktmätning	Högst 16% i fuktkvot	<i>EJ</i>	Protokoll	Innan målning av grundfärg		
Kontrollera att grundfärg är målat	Visuell	Anvisningar på produkt	<i>EJ</i>	Foto	Innan målning av färdigfärg		
Kontrollera att rätt typ av färdigfärg används	Visuell	Anvisningar på produkt	<i>EJ</i>	Foto	Innan målning av färdigfärg		
Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	Visuell	Anvisningar på produkt	<i>EJ</i>	Foto	Innan målning av grundfärg		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur _____

Byggherres namnförtydligande