

Mall – Kontrollplan för: Skylt

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Skylten AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Kalle Anka, kalle.anka@mejladress.se, 0700-00 00 00*
- Åtgärd: **Montage av fasadskylt**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Glenn Brolin, Entreprenör, Skylten AB, 0700-00 00 00, glen.brolin@mejladress.se*

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ARKITEKT	<i>Sussie Fågel</i>	<i>SF</i>	<i>Företaget AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Sussi.fagel@mejladress.se</i>	
KONTSTRUKTÖR	<i>Sanna Form</i>	<i>SFO</i>	<i>Infästning AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Sanna.form@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR	<i>Glenn Brolin</i>	<i>GB</i>	<i>Skylten AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>glenn.brolin@mejladress.se</i>	
ELEKTRIKER	<i>Zune Zapp</i>	<i>ZZ</i>	<i>Elvis AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>zune.zapp@mejladress.se</i>	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att vägg har tillräcklig bärighet för skyltmontage	Provborning	Montagebeskrivning	<i>SFO</i>	I kontrollplan	Innan skyltmontage		
Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	Visuell	Montagebeskrivning	<i>GB</i>	Foto	Innan skyltmontage		
Kontrollera skylts placering	Mätning	Fasadritning/skyltritning	<i>GB</i>	Foto	Efter skyltmontage		
Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	Visuell/ mätning	Elsäkerhetsföreskrifter	<i>ZZ</i>	I kontrollplan	Efter installation av el		
Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	Visuell	Montagebeskrivning	<i>GB</i>	Foto	Efter håltagning		
Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	Mätning med detektor	Fasadritning/skyltritning	<i>GB</i>	Foto	Innan håltagning		

Relationshandlingar och intyg

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande