

# Mall – Kontrollplan för: Stoltraphiss

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Hissen AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Sander Jacobsson, 0700-00 00 00, sander.jacobsson@mejlaress.se*
- Åtgärd: **Installation av stoltraphiss**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Vera Andersson, kontrollant, Hissen AB, 0700-00 00 00, vera.andersson@mejladress.se*

## Projektering

*Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<b>RITAD AV (ARKITEKT)</b>	<i>Nina Persson</i>	<i>NP</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>nina.persson@mejladress.se</i>	

## Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<b>INSTALLATÖR</b>	<i>Jonna Leander</i>	<i>JL</i>	<i>Hissinstallation AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>jonna.leander@mejladress.se</i>	
<b>KONTROLLANT</b>	<i>Vera Andersson</i>	<i>VA</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Vera.andersson@mejladress.se</i>	

## Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge	Visuell/ Mätning	BBR 5:334	VA	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	Mätning	BBR 5:334	VA	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten	Visuellt/ Beräkning	EKS avd. A 25-27§	NP	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras	Visuellt/ Mätning	BBR 3:142	NP	Protokoll	Innan montage		
Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	Visuellt	BBR 8:2322	VA	Foto	Efter montage		
Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över	Visuellt	BBR 2:5	VA	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	Visuellt	Monteringsanvisningar	JL	Foto	Vid montage		
Kontrollera att monteringsanvisningar följts	Visuellt	Monteringsanvisningar	VA	Foto	Efter montage		
Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuellt	Intyg	VA	Dokument/ intyg	Efter montage		

## Relationshandlingar och intyg

- Intyg om godkänd första besiktning avseende hissordning

## **Intygande och signering**

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Tänk på! Om ärendet krävt en kontrollansvarig ska även hen intyga och signera kontrollplanen.

---

Byggherres signatur (*Ombud*)

---

Byggherres namnförtydligande