

# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Per Sevesson, 0700-00 00 00, info@straightslipper.se*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Åtgärd: **Ommålning av träfasad**
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
<i>RITAD AV (ARKITEKT)</i>	<i>Per Sevesson</i>	<i>PS</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>info@straightslipper.se</i>
<i>ENTREPRENÖR/MÅLARE</i>	<i>Emmie Jörghensdottir</i>	<i>EJ</i>	<i>Trolleri Måleri HB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Emmie.jorghens@mail.se</i>

## Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att trä har för hög fuktkvot (över 16%) när det målas	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att fuktkvoten inte överstiger 16%	<i>Emmie Jörghensdottir</i>
Risk att fel typ av färg, behandlingar utförs	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	Kontrollera att grundfärg är målat Kontrollera att rätt typ av färdigfärg används	<i>Emmie Jörghensdottir</i>
Risk att trä ej har tvättats innan behandlingar	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt	<i>Emmie Jörghensdottir</i>