

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Sander Jacobsson, 0700-00 00 00, sander.jacobsson@mejlaress.se*

Åtgärd: **Installation av stoltrapphiss**

Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*

Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*

Entreprenadform: *Totalentreprenad*

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
RITAD AV (ARKITEKT)	<i>Nina Persson</i>	<i>NP</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>nina.persson@mejladress.se</i>
INSTALLATÖR	<i>Jonna Leander</i>	<i>JL</i>	<i>Hissinstallation AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>jonna.leander@mejladress.se</i>
KONTROLLANT	<i>Vera Andersson</i>	<i>VA</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>0700-00 00 00</i>	<i>Vera.andersson@mejladress.se</i>

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att hiss blockerar utrymningsväg i trappa, att fri bredd inte är tillräcklig	2	5	10	Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	VA
Risk att befintliga konstruktioner inte har tillräcklig bärförmåga för ökad last	2	5	10	Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten	NP
Risk att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymmen försämras	3	3	9	Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras	NP
Risk att ledstänger blockerar	4	3	12	Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	VA
Risk att drift- och skötselinstruktioner ej lämnas över	4	2	8	Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över	VA
Risk att infästningar är undermåliga	2	5	10	Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	JL
Risk att monteringsanvisningar för stoltrapphissen inte följs	3	5	15	Kontrollera att monteringsanvisningar har följts	VA
Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden	3	2	6	Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	VA