

Mall – Kontrollplan för byte från fönster till dörr

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Byggföretaget AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>RITAD AV (ARKITEKT)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>malin.arvidsson@mejladress.se</i>	
<i>SNICKARE</i>	<i>Morgan Nyberg</i>	<i>MN</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>morgan.nyberg@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>ENTREPRENÖR/SNICKARE</i>	<i>Morgan Nyberg</i>	<i>MN</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>Morgan.nyberg@mejladress.se</i>	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt	Visuell	Monteringsanvisningar	<i>MN</i>	Foto	Innan montage av foder		
Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden	Mätning/ Visuell	Monteringsanvisningar	<i>MN</i>	Foto	Efter montage		
Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	Visuellt	Beräkning	<i>MN</i>	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m ² K	Visuellt	BBR 9:92	<i>MA</i>	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att korrekt dörr levererats	Visuellt	Leveranssedel	<i>MA</i>	I kontrollplan	Vid leverans		
Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	Mätning	BBR 3:143	<i>MA</i>	Foto	Efter montage		
Kontrollera att dörr monterats korrekt	Visuellt	Monteringsanvisningar	<i>MN</i>	I kontrollplan	Efter montage		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande