

Exempel – Kontrollplan för installation av skorsten och eldstad

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Entreprenör: *Installationsföretaget AB*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Installation av skorsten och eldstad**
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): *Malin Arvidsson, sökande*

Projektering

Fysisk signatur krävs endast av dem som kommer utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>RITAD AV (ARKITEKT)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>malin.arvidsson@mejladress.se</i>	
<i>INSTALLATÖR</i>	<i>Mats Eld</i>	<i>ME</i>	<i>Installationsföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>mats.eld@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>ENTREPRENÖR</i>	<i>Mats Eld</i>	<i>ME</i>	<i>Installationsföretaget AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>mats.eld@mejladress.se</i>	
<i>KONTROLLANT</i>	<i>Johanna Ali</i>	<i>JA</i>	<i>Sotar´n AB</i>	<i>0700- 00 00 00</i>	<i>johanna.ali@mejladress.se</i>	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Visuell samt mätning	BBR 8:4223	<i>JA</i>	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Visuell	BBR 8:4222	<i>ME</i>	I kontrollplan	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Visuell	Monteringsanvisningar	<i>ME</i>	Foto	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	Visuell	Prestandadeklaration och BBR 6:7412	<i>MA</i>	I kontrollplan	Innan beställning av eldstad		
Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	Visuell	BBR 6:743	<i>JA</i>	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att skorstenen placeras inte så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Visuell	BBR 6:743	<i>ME</i>	Sotarintyg	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Visuell	BBR 8:242	<i>ME</i>	Sotarintyg	Innan brandskydds-kontroll		
Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används	Visuell	Monteringsanvisningar	<i>ME</i>	Foto	Vid montage av skorsten		
Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg) är utförd (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuell	Intyg	<i>JA</i>	Dokument/ intyg	Efter installation		

Relationshandlingar och intyg

- Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg)

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande